



## **ACTA DE LA VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MECKHE (REPÚBLICA DE SENEGAL) 28 de Noviembre de 2014**

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Para el Desarrollo del Municipio de Meckhe (República de Senegal), celebrada el día 28 de noviembre de 2014 a las 19:30 en segunda convocatoria en el Centro Cultura Nelson Mandela de la urbanización.

Preside el acto Alpha BA, modera y actúa de Secretario, F.Javier Garcia Orejudo

Se desarrolló el siguiente orden del día:

### **1-. Aprobación del acta de la Asamblea del 15 de julio de 2013**

Se aprueba por asentimiento

### **2-. Aprobación de la Memoria y Proyecto de Actividades.**

El presidente de la Asociación Alpha BA toma la palabra para desarrollar la Memoria de Actividades de la Asociación desde la última Asamblea. Destaca la construcción por el Ayuntamiento de Meckhe, en cumplimiento del convenio suscrito con el mismo, de otro edificio más pequeño que en su día servirá como escuela para los más pequeños, una vez que se termine el nuestro que servirá también para los estudiantes mayores de acuerdo a lo convenido. No obstante se destaca que el Ayuntamiento sigue incumpliendo con su compromiso de terminar lo que queda del edificio, por lo que propone a la Asamblea gestionar directamente la contratación de la finalización de las obras con el siguiente orden de preferencia:

- Vallado de la parcela. Es urgente la construcción de una valla perimetral del recinto de la escuela para evitar, además de la entrada de intrusos, la de animales domésticos.
- Instalación del suelo: Se empezará por la planta baja en donde en la actualidad se dan las clases, pasando los niños a temporalmente a la planta superior. Existen dos presupuestos de una empresa para la instalación del suelo de 4.301.500 francos CFA y 6.226.000 francos CFA, pero se considera que comprando el material y pagando la mano de obra será mucho más económico.
- Pintura: Con preferencia a la pintura interior y en el mismo orden en el que se irá instalando el suelo.

El presidente, Alpha BA, que se traslada a Senegal a mediados de enero, se encargará de contratar y controlar los trabajos in situ. Para ello se le anticiparán 2.000 euros para la compra de materiales y pago de jornales. Una vez justificados los 2.000 euros, se le transferirán otros 2.000 euros y así sucesivamente.

Debatida la propuesta se aprueba por unanimidad

### **3.- Aprobación del presupuesto y cuentas de la Asociación.-**

El Secretario de la Asociación explica las cuentas desde la última Asamblea, previamente facilitadas a los asistentes, con un total de gastos de 278,40 euros e Ingresos de 1.586,00 euros. Los saldos inicial y final en caja son de 0 €, y en la Caixa el saldo a fecha 7 de julio de 2013 de 5.957,19 euros y a 15 de noviembre de 2013 de 7.821,79.

Respondidas las dudas planteadas se aprueban las cuentas por unanimidad

Como presupuesto se estiman ingresos por cuotas de socios de 1.200 euros, por lo que se aprueba para la terminación del edificio 8.000 euros, que serán transferidos a la presidencia, de 2.000 en 2.000 euros en la forma aprobada en el punto anterior.

### **4.- Presentación y elección de cargos.**

Por unanimidad de los asistentes se mantienen los cargos anteriores:

Presidente: Alpha BA BA

Vicepresidente: Diomel KA

Vicepresidenta segunda: Marta Ortiz Aranda

Secretario: F.Javier García Orejudo

Tesorera: Rebeca Rollán Marcos

Sin más temas que tratar se levanta la sesión y se da por terminada la Asamblea a las 20:30 horas.